

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-11 touch

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Stängda luckor ligger i linje.
Anpassning av bänkar, kurvor mm.
Disk- och torkmedel.
Att silar, avloppstätningar, nivåror, gardiner och silplan sitter på plats.
Att dvärgautomater för samtliga värmegrupper är i läge av.
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
2: Fyllning av maskin
Stäng luckorna.
Slå till strömförsörjningen till maskinen
Tryck på 0/1 knappen
Fyll maskinen med vatten enligt manualen. Anm: Det tar mellan 5 och 30 min. att fylla och värma upp systemet. Fyllning av genomströmmare sker automatiskt. Maskinen har fyllnadskontroll av genomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av genomströmmarna om från noll.
När fyllnadskontrollen är klar, slå till dvärgautomaterna för värmegrupperna.
3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
<i>Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>
Kontrollera att strömvärdet på motorskyddsbrytare för in- och utmatningstransportörer är korrekt inställda (se märkskylt på drivmotor).
4: STARTA MASKINEN
Kontrollera pumparnas rotationsriktningar. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på arbetsbrytaren för inkommande matning.
Kontrollera funktionen hos matningsvaggans överbelastningsbrytare.

Fortsättning på nästa sida

	5: KONTROLLERA FUNKTION
	<i>Lås maskinens impulsarm (i slutsköljningszonen) och fotocell inmatningsida i påverkat läge</i>
	Kör maskinen kontinuerligt i 10 min. Kontrollera/justera temperaturer och vattenflöden
	Kontrollera att slutsköljningsflödet ligger på ca 7 liter / minut.
	Återställ impulsbygeln och fotocellen till ursprungsläget
	6: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Korgen stannar i rätt läge efter fotocellen.
	Inget vattenläckage förekommer.
	Luckbrytaren fungerar.
	Ändlägesbrytaren fungerar.
	Ängutsläppen från maskinen.
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	Att vattenflödet och vattentrycket är tillräckligt (se "TEKNISKA SPECIFIKATIONER") OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!
	7: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på automatsäkringar, motorskyddsbrytare och kontaktorer.
	Kontrollera att alla dvärgautomater och motorskyddsbrytare fortfarande är tillslagna.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	8: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar