

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-215T & WD-275T touch

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten-, ång- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Stängda luckor ligger i linje.
Anpassning av eventuell brickdispenser.
Disk- och torkmedel.
Silar, nivåör och gardiner sitter på plats.
Att dvärgautomater för samtliga värmegrupper är i läge av.
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
2: Fyllning av maskin
Slå till huvudbrytaren, vänta minst 10 sekunder innan ON/OFF knappen trycks in.
Stäng luckorna.
Fyll maskinen med vatten enligt manualen. Anm: Fyllning av genomströmmare sker automatiskt med stängda luckor. Maskinen har fyllnadskontroll av genomströmmarna. Vid aktiverad funktion kontrolleras att genomströmmarna är fyllda med vatten innan elementen kopplas in. OBS! Avbryts fyllningen startar fyllnadskontrollen av genomströmmarna om från noll.
När fyllnadskontrollen är klar och samtliga tankar fyllda, slå till dvärgautomaterna för värmegrupperna.
3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
<i>Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>
Kontrollera att strömvärdet på motorskyddsbrytare för in- och utmatningstransportörer är korrekt inställda (se märkskylt på drivmotor).
4: STARTA MASKINEN
Kontrollera pumparnas rotationsriktningar. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på inkommande matning.
Kontrollera funktionen för matningens överbelastningsbrytare.

Fortsättning på nästa sida

	5: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Luckbrytarna fungerar
	Ångutsläppen från maskinen.
	Tank och slutsköljningstemperaturerna bibehålles.
	Slutsköljningsflödet är riktigt inställt (2,5 l/min) (leveransinställning).
	Diskgodset blir rent.
	Diskgodset torkar.
	6: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen, stäng av på panelen och bryt sedan på huvudbrytaren.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer.
	Kontrollera att alla dvärgautomater och motorskyddsbrytare fortfarande är tillslagna.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar