

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-90 DUO, WD-90GR, WD-100GR touch

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Är avhjärdare eller annan vattenbehandling installerad i maskinens vattenförsörjning?
Om maskinen är försedd med breaktank (option).
Att maskinen står i våg.
Att diskorg/kassett enkelt kan föras i och ur maskinen
Att utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten.
Att silar, silplan, täckplåtar och nivåör sitter på plats
Att rätt fabrikat och mängd granulat finns i maskinen
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
Att dvärgautomater för samtliga värmegrupper är i läge av.
WD-100GR: Att QM17 är tillslagen

Fortsättning på nästa sida

	2: Fyllning av maskin
	Öppna kran(ar) till diskmaskinens vattenanslutning och fyll breaktanken (option) med vatten
	Luftningen av tryckstegringspumpen.
	Spänningsätt diskmaskinen och starta upp panelen.
	Kontrollera pumparnas rotationsriktningar. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på arbetsbrytaren för inkommande matning.
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen.
	Slå till dvärgautomaterna FU21, FU41 (option) och FU42 när genomströmmare och tank är vattenfyllda.
	<i>Endast för WD-90 DUO:</i>
	Lufta huvvcylindern enligt manualen.
	3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
	<i>Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>
	Kontrollera att vattentemperaturer (tank, genomströmmare m.m.) enligt inställda börvärden uppnås
	Bestäm med avseende på kundens diskgoods (risken för att diskgoods faller ut ur korg) och tillsammans med kunden om centrifugering skall avaktiveras.
	<i>Centrifugering avaktiveras genom att:</i> - Börvärde 18, 19 och 20 sätts till noll (0) - Börvärde 24 och 26 sätts till 15Hz.
	4: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Huvens/luckans/luckornas brytare fungerar.
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	Att vattenflödet och vattentrycket är tillräckligt (se "TEKNISKA SPECIFIKATIONER") OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!
	Motorskydds brytarnas inställning mot elschema
	<i>För WD-90 DUO och WD-100GR:</i>
	Huv- / dörrautomatik fungerar
	Klämskydd fungerar.
	5: SLUTKONTOLL
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på automatsäkringar, motorskydds brytare och kontaktorer.
	Kontrollera att alla automatsäkringar är i läge TILL.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.
	Wexiödisk's originalgranulat måste användas (garantivillkor).
	Hur utslitet granulat tas om hand. Se manual eller separat granulathandbok.

Anmärkningar