

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-12S

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Disk- och torkmedel.
Pumpsilar, nivå rör och silplan sitter på plats.
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
Lufta tryckstegringspumpen
2: Fyllning av maskin
Slå till arbetsbrytaren och eventuella automatsäkringar.
Tryck på ON / OFF knappen
Stäng huven.
Fyll maskinen med vatten enligt manualen.
Lufta huvucylindern enligt manualen.
Lufta tryckstegringspumpen igen
3: STARTA MASKINEN
<i>Kontrollera samtliga pumpars rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fäsvändning ske på den låsbara arbetsbrytaren.</i>
Töm maskinen och fyll den igen
Kontrollera slutskölningsflödet under fyllningen.
4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
<i>Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>
Kontrollera temperaturerna i tank och genomströmmare

Fortsättning på nästa sida

	5: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Den automatiska huvlyftens klämskydd fungerar.
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	6: SLUTKONTROLL
	Lufta huvlyftscylindern ytterligare en gång
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
	Alla automatsäkringar sätts i läge till.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar