

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-18CW

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Luft- vatten-, ång- och avloppsanslutningar.
Att diskmaskinen är kopplad med rätt fasföljd.
Anm: Vid fel fasföljd så skall inkommande matning ändras.
Att överhettningsskyddet är nollställda (ej är utlösta).
Rotationsbordet är rätt injusterat i höjdled.
Stödrullarna på rotationsbordet har en frigång på ett par millimeter.
Att maskinen står i våg.
Att utrustning för disk- och torkmedel är korrekt ansluten.
Pumpsilar, nivåror och silplan sitter på plats.
För eluppvärmd maskin: Dvärgautomat FU21, FU41 (option) och FU42 är i läge AV.
2: Fyllning av maskin
Slå till huvudbrytaren, vänta minst 10 sekunder innan ON/OFF knappen trycks in.
Kontrollera avståndet mellan lägesgivaren för låsarmarna och indikeringsplåten för denna är rätt inställt och att skruven för indikeringsplåten är ordentligt åtdragen.
Kontrollera grindarnas låsfunktion.
Kontrollera pumpens rotationsriktning.
OBS! Vid fel rotationsriktning ska fasvändning ske på kontaktorn.
Stäng ridå / ridåer och fyll maskinen med vatten
Slå till dvärgautomaterna FU21, FU41 (option) och FU42 när genomströmmare och tank är vattenfyllda.

Fortsättning på nästa sida

	3: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
	<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans.</i>
	Kontrollera att samtliga börvärden är rätt inställda.
	Kontrollera att vattentemperaturer (tank, genomströmmare m.m.) enligt inställda börvärden uppnås
	4: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Ångventiler öppnar och stänger (för ånguppvärmd diskmaskin).
	Kondensavledare öppnar och stänger (för ånguppvärmd diskmaskin).
	Inget läckage av ånga förekommer (för ånguppvärmd diskmaskin).
	Ridåernas brytare fungerar.
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent.
	Diskgodset torkar (Diskgodset blir aldrig helt torrt när det tas ur maskinen men bör torka snabbt efter det tagits ut. I fickor och skrymslen kan vatten ligga kvar. Detta är normalt.)
	Att vattenflödet och vattentrycket är tillräckligt (se "TEKNISKA SPECIFIKATIONER") OBS! Informera kunden om vattenflödet och vattentrycket är för lågt!
	5: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen, stäng av på panelen och bryt sedan på huvudbrytaren.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på automatsäkringar och kontaktorer.
	Kontrollera att alla automatsäkringar är i läge TILL.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	6: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar	