

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Är avhårdare eller annan vattenbehandling installerad i maskinens vattenförsörjning?
Om maskinen är försedd med breaktank (option).
Vatten- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Disk- och torkmedel.
Silar och nivåror sitter på plats.
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
2: Fyllning av maskin
Slå till arbetsbrytaren och eventuella automatsäkringar.
Stäng huven och fyll maskinen
Om maskinen ej fylls, kontrollera backventilen som är placerad efter genomströmmaren
Lufta huvlyftcylindrarna (option) enligt manualen.
3: STARTA MASKINEN
Kontrollera samtliga pumpars rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara arbetsbrytaren.
4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN
Samtliga börvärden i diskmaskinen är inställda på rekommenderade värden vid leverans.
Kontrollera temperaturerna i tank och genomströmmare

Fortsättning på nästa sida

	5: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Huvbrytaren fungerar.
	Huvautomatiken fungerar (option)
	Autostartfunktionen (option) fungerar
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	Anm: Utrustningarna för diskmedel (ev. option) och torkmedel är grovinställda på fabrik, kontakta din diskmedelsleverantör för en noggrannare inställning
	<i>GLASDISKUTFÖRANDE med Tiltfunktion</i>
	Kontrollera att diskkorgen höjs i bakre sida under sköljning.
	6: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
	Alla automatsäkringar sätts i läge till.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar