

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-6C

Modell:
Serienummer:
Installationsdatum:

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) måste ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas alternativt skickas till Wexiödisk AB inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

Kopia på ifyllt protokoll lämnas även till a) Återförsäljaren och b) Slutkunden.

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

Kund:	Återförsäljare:
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	WD-Garantifirma:
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	Slutkundens namn:
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.

KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.

Bock = OK

Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.

AVVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

1: KONTROLLERA
Vatten- och avloppsanslutningar.
Att maskinen står i våg.
Disk- och torkmedel.
Silar och nivåör sitter på plats.
Att överhettningsskydden är nollställda (ej är utlösta).
2: Fyllning av maskin
Kontrollera att båda termostaterna står på noll (0).
Slå till arbetsbrytaren och eventuella automatsäkringar.
Stäng huven.
Fyll maskinen med vatten enligt manualen.
3: STARTA MASKINEN
Kontrollera samtliga pumpars rotationsriktning. OBS! Vid fel rotationsriktning skall fäsvändning ske på den låsbara arbetsbrytaren.
Töm maskinen och fyll den igen
Kontrollera slutskölningsflödet under fyllningen.
4: INSTÄLLNING AV TERMOSTATER
Ställ in termostater för tankvärme respektive genomströmmare på rekommenderade värden enligt manual eller lokala föreskrifter.

Fortsättning på nästa sida

	5: KONTROLLERA FUNKTION OCH DISKRESULTAT
	<i>Kör ett antal diskar med diskgoods för att testa av samtliga punkter.</i>
	Inget vattenläckage förekommer.
	Huvbrytaren fungerar.
	Vattentemperaturerna bibehålles.
	Diskgodset blir rent och torkar.
	Anm: Utrustningarna för diskmedel (ev. option) och torkmedel är grovinställda på fabrik, kontakta din diskmedelsleverantör för en noggrannare inställning
	6: SLUTKONTROLL
	<i>Töm maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare eller motsvarande.</i>
	Efterdra samtliga anslutningar på kontakter och automatsäkring(ar).
	Alla automatsäkringar sätts i läge till.
	Sätt upp den medföljande snabbguiden.
	7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Diskning.
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar