Wexiödisk

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

Elektronisk kopia

WD-BF90, WD-BF180

Modell:	
Serienummer:	
Installationsdatum:	

Detta igångkörningsprotokoll skall INTE skickas in till Wexiödisk eftersom utrustningen saknar serienummer.
Använd protokollet som din egen checklista vid installataionen. Produkten har alltid två (2) års garanti..

Om du sparar protokollet i eget arkiv så ska det förstöras efter tre (3) år.

Kund:	**Återförsäljare:**
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	**WD-Garantifirma:**
Igångkörningsfirma:	Telefon:
Telefon:	
Diskmedelsleverantör:	**Slutkundens namn:**
Telefon:	Slutkundens telefonnr:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUALEN.
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN. DET GÅR ATT TRYCKA TVÅ GÅNGER PÅ VARJE PUNKT.
Bock = OK
Minus (-) = Ej ok eller kunde inte kontrolleras.
AVIKELSER OCH EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS I ANTECKNINGSFÄLTET.

	1: KONTROLLERA
	Kurvans ytterradie måste vara i linje med rullbanans sida.
	Avloppssystemets täthet.
	Funktionen hos drivenhetens och stoppskenans spärrhakar.
	Korgarnas transport genom kurvan.
	Ändlägesbrytarens funktion. När en korg påverkar ändlägesbrytaren på ansluten rullbana, skall kurvans transportkedja och diskmaskinen stanna. När korgen lyfts bort skall utrustningen återstarta automatiskt.
	2: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet).
	Rekommendation angående årlig service.

Anmärkningar